



รายงานผล การดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว
อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

โครงการพัฒนา

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินโครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่จ่ายจริง	งบประมาณ คงเหลือ	แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายข้างโรงเรียน วัดเขาไม้แก้ว หมู่ที่ 1	398,000	397,400	600	√	-	-	27 ก.ย. 67 - 16 ธ.ค. 67	กองช่าง	
2	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านชัยณรงค์ หมู่ที่ 3	300,000	0	300,000	-	-	√	-	กองช่าง	
3	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านคุณนงลักษณ์ หมู่ที่ 3	204,000	0	204,000	-	-	√	-	กองช่าง	
4	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านปู้ทร หมู่ที่ 3	500,000	500,000	0	√	-	-	27 ก.ย. 67 - 16 ธ.ค. 67	กองช่าง	
5	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านล่าง หมู่ที่ 2	500,000	500,000	0	√	-	-	20 ก.ย. 67 - 19 ธ.ค. 67	กองช่าง	
6	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านลุงสด หมู่ที่ 1	500,000	0	500,000	-	-	√	-	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

โครงการพัฒนา

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินโครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่จ่ายจริง	งบประมาณ คงเหลือ	แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
7	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสำนักแค - ถนน หน้าวัดเขาไม้แก้ว หมู่ที่ 1	929,000	750,000	179,000	√	-	-	19 เม.ย. 67 - 8 ก.ย. 67	กองช่าง	
8	โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. สายบ้านลุงริน หมู่ที่ 4	500,000	0	500,000	-	-	√	-	กองช่าง	
9	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านคุณเขียว หมู่ที่ 2	500,000	500,000	0	√	-	-	20 ก.ย. 67 - 9 ธ.ค. 67	กองช่าง	
10	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านพลอยใหญ่ หมู่ที่ 5	2,250,000	1,910,000	34,000	√	-	-	4 มิ.ย. 67 - 12 ก.ย. 67	กองช่าง	
11	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านสำนักยาง (ซอยบ้านป่าเขียว ระยะ 2) หมู่ที่ 4	500,000	499,500	500	√	-	-	17 ก.ค. 67 - 5 ต.ค. 67	กองช่าง	
12	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน หนองหว้า - หนองตาสน ซอย 1 หมู่ที่ 1	2,774,100	0	2,774,100	-	-	√	-	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

โครงการพัฒนา

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินโครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่จ่ายจริง	งบประมาณ คงเหลือ	แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
13	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน หนองหว่า - หนองตาสน ซอย 3 หมู่ที่ 1	4,341,400	3,560,000	781,400	√	-	-	31 พ.ค. 67 - 18 ก.ย. 67	กองช่าง	
14	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทาง หลวงท้องถิ่น ชบ.ถ. 48-015 สายบ้านมาบข่าหวาน - ถนนสาย 36 หมู่ที่ 2	12,708,900	0	12,708,900	-	-	√	-	กองช่าง	
15	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม วางท่อระบายน้ำ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชบ.ถ. 48-020 (ระยะที่ 1) บ้านห้วยลึก หมู่ที่ 1	14,056,100	0	14,056,100	-	-	√	-	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

โครงการพัฒนา

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา เศรษฐกิจและสังคม

2.1 กลยุทธ์ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกกระบบและส่งเสริมการประกอบอาชีพในการดำรงชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

(1) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินโครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่จ่ายจริง	งบประมาณ คงเหลือ	แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการส่งเสริมกิจกรรมการศึกษาโรงเรียนชุมชน วัดเขาไม้แก้ว	166,400	166,400	0	√	-	-	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	กองการศึกษาฯ	
2	โครงการส่งเสริมกิจกรรมการศึกษาโรงเรียนบ้าน ห้วยไช้เนา	166,300	166,300	0	√	-	-	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	กองการศึกษาฯ	
3	โครงการจ้างเหมาดูแลสวนหย่อม บริเวณศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไม้แก้ว หมู่ที่ 1	240,000	192,100	47,900	√	-	-	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	กองการศึกษาฯ	
4	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	717,000	717,000	0	√	-	-	1 พ.ย. 66 – 29 พ.ย. 66	กองการศึกษาฯ	
5	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน (โรงเรียนชุมชนวัด เขาไม้แก้ว หมู่ที่ 1)	2,076,800	2,076,800	0	√	-	-	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	กองการศึกษาฯ	
6	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน (โรงเรียนบ้านห้วย ไช้เนา หมู่ที่ 4)	844,800	844,800	0	√	-	-	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	กองการศึกษาฯ	
7	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน (โรงเรียนบ้านภู ไทร หมู่ที่ 5)	1,148,400	1,148,400	0	√	-	-	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	กองการศึกษาฯ	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

โครงการพัฒนา

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา เศรษฐกิจและสังคม

2.1 กลยุทธ์ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบและส่งเสริมการประกอบอาชีพในการดำรงชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

(2) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินโครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่จ่ายจริง	งบประมาณ คงเหลือ	แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการค่ายพุทธบุตร	80,000	80,000	0	√	-	-	1 ก.พ. 67 – 29 ก.พ. 67	กองการศึกษาฯ	
2	โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	180,000	79,642.70	100,357.30	√	-	-	1 พ.ย. 66 – 29 พ.ย. 67	กองการศึกษาฯ	
3	โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์	300,000	293,211.20	6,788.80	√	-	-	1 เม.ย. 67 – 30 เม.ย. 67	กองการศึกษาฯ	
4	โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา	20,000	20,000	0	√	-	-	1 ก.ค. 67 – 31 ก.ค. 67	กองการศึกษาฯ	
5	โครงการเพื่อกิจกรรมออกธำเนานนัสการพระ พุทธสิหิงค์งานสงกรานต์และงานประจำปี อำเภอ บางละมุง	100,000	98,900	1,100	√	-	-	1 เม.ย. 67 – 30 เม.ย. 67	กองการศึกษาฯ	
6	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	120,000	116,850	3,150	√	-	-	1 มี.ค. 67 – 30 เม.ย. 67	กองการศึกษาฯ	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

โครงการพัฒนา

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา เศรษฐกิจและสังคม

2.1 กลยุทธ์ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบและส่งเสริมการประกอบอาชีพในการดำรงชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

(3) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินโครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่จ่ายจริง	งบประมาณ คงเหลือ	แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและลด ประชากรสุนัขในชุมชน	200,000	152,320	47,680	√	-	-	2 ม.ค. 67 – 29 มี.ค. 67	กองสาธารณสุขฯ	
2	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ ก่อนวัยอันควร	40,000	26,400	13,600	√	-	-	1 เม.ย. 67 – 28 มิ.ย. 67	กองสาธารณสุขฯ	
3	โครงการอบรมผู้ประกอบการ อสม. และแกนนำ ชุมชนตามโครงการอาหารปลอดภัย	30,000	14,650	15,350	√	-	-	2 ม.ค. 67 – 29 มี.ค. 67	กองสาธารณสุขฯ	
4	โครงการรณรงค์หยุดยั้งป้องกันเอดส์	30,000	20,290	4,710	√	-	-	2 เม.ย. 67 – 28 มิ.ย. 67	กองสาธารณสุขฯ	
5	โครงการการบริหารจัดการเพื่อการสงเคราะห์สัตว์ และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ในการแก้ไขปัญหาสุนัข จรจัดในจังหวัดชลบุรี	30,000	30,000	0	√	-	-	2 ม.ค. 67 – 29 มี.ค. 67	กองสาธารณสุขฯ	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

โครงการพัฒนา

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา เศรษฐกิจและสังคม

2.1 กลยุทธ์ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบและส่งเสริมการประกอบอาชีพในการดำรงชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

(4) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินโครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่จ่ายจริง	งบประมาณ คงเหลือ	แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบความ เดือดร้อน	200,000	200,000	0	√	-	-	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	สำนักปลัด อบต.	
2	โครงการเปิดโลกกว้างและเพิ่มศักยภาพให้ผู้พิการ	40,000	57,038	2,962	√	-	-	2 ม.ค. 67 – 30 ก.ย. 67	สำนักปลัด อบต.	

(5) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินโครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่จ่ายจริง	งบประมาณ คงเหลือ	แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการลดอุบัติเหตุทางถนน	20,000	13,458	6,542	√	-	-	1 ธ.ค. 66 – 29 ธ.ค. 66 1 เม.ย. 67 – 30 เม.ย. 67	สำนักปลัด อบต.	
2	โครงการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย ในสถานศึกษา	42,000	26,000	16,000	√	-	-	1 ก.ค. 67 -30 ส.ค. 67	สำนักปลัด อบต.	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

โครงการพัฒนา

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา เศรษฐกิจและสังคม

2.2 กลยุทธ์ส่งเสริมเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา

(1) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินโครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่จ่ายจริง	งบประมาณ คงเหลือ	แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการจัดเก็บและ กำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลในเขตตำบลเขาไม้แก้ว ระยะเวลา 60 เดือน	8,701,000	5,833,806.30	2,867,193.70	√	-	-	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	สำนักปลัด อบต.	
2	โครงการคัดแยกขยะรีไซเคิลแบบครบวงจร	50,000	38,750	11,250	√	-	-	2 ม.ค. 67 – 29 มี.ค. 67	กองสาธารณสุขฯ	
3	โครงการเรือนพักขยะชุมชน	350,000	349,500	500	√	-	-	1 ธ.ค. 66 – 31 ม.ค. 67	กองสาธารณสุขฯ	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

โครงการพัฒนา

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา เศรษฐกิจและสังคม

2.2 กลยุทธ์ส่งเสริมเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา

(2) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินโครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่จ่ายจริง	งบประมาณ คงเหลือ	แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการพัฒนาศักยภาพ	500,000	498,650	1,350	√	-	-	3 มิ.ย. 67 – 30 ก.ย. 67	สำนักปลัด	
2	โครงการจ้างนักเรียน / นักศึกษา ทำงานในช่วง ปิดภาคเรียน	30,000	24,400	5,600	√	-	-	1 ก.พ. 67 – 31 พ.ค. 67	สำนักปลัด	
3	โครงการเยาวชนเยี่ยมเรือนจำ	30,000	27,250	2,750	√	-	-	3 มิ.ย. 67 -30 ก.ย. 67	สำนักปลัด	
4	โครงการวัยใสต้านภัยยาเสพติด	50,000	25,150	24,850	√	-	-	1 ก.ค. 67 – 31 ก.ค. 67	สำนักปลัด	
5	โครงการ To Be Number One	30,000	23,850	6,150	√	-	-	1 พ.ค. 67 – 31 พ.ค. 67	สำนักปลัด	
6	โครงการอบรมกฎวินัยจราจรแก่เด็กและเยาวชน	20,000	19,750	250	√	-	-	2 ม.ค. 67 – 29 มี.ค. 67	สำนักปลัด	
7	โครงการฝึกอบรมอาชีพ	50,000	39,550	10,450	√	-	-	1 ส.ค. 67 – 30 ส.ค. 67	สำนักปลัด	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

โครงการพัฒนา

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา เศรษฐกิจและสังคม

3.1 กลยุทธ์ส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินโครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่จ่ายจริง	งบประมาณ คงเหลือ	แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	500,000	0	500,000	-	-	√	-	กองคลัง	

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา เศรษฐกิจและสังคม

4.1 กลยุทธ์ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

(1) แผนงานเคหะชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินโครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่จ่ายจริง	งบประมาณ คงเหลือ	แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการปรับปรุง/ดูแลรักษาสวนป่าเชิงอนุรักษ์	800,000	705,000	95,000	√	-	-	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	กองคลัง	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

บัญชีครุภัณฑ์

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.1 กลยุทธ์ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบและส่งเสริมการประกอบอาชีพในการดำรงชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

(1) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินโครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่จ่ายจริง	งบประมาณ คงเหลือ	แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	ชั้นวางของ - จัดซื้อชั้นวางของ ขนาดไม่น้อยกว่า 30 x 360 x 110 ซม. จำนวน 2 ชุด	58,000	58,000	0	✓	-	-	8 ส.ค. 67 – 7 ก.ย. 67	กองการศึกษาฯ	
2	ตู้เก็บของ - จัดซื้อตู้เก็บของแบบมีฝาปิด 3 ช่อง ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 42 x ยาว 29 x สูง 89 ซม. จำนวน 15 หลัง	15,000	15,000	0	✓	-	-	22 – 29 ม.ค. 67	กองการศึกษาฯ	
3	ตู้เหล็กเก็บเอกสาร - จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาดไม่น้อยกว่า 121.8 x 40.6 x 87.8 ซม. จำนวน 2 หลัง	11,000	11,000	0	✓	-	-	2 - 16 ม.ค. 67	กองการศึกษาฯ	
4	ตู้เหล็กเก็บเอกสาร - จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารพร้อมลิ้นชักและช่องวางเอกสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 121.8 x 40.6 x 87.8 ซม. จำนวน 2 หลัง	13,000	13,000	0	✓	-	-	2 - 16 ม.ค. 67	กองการศึกษาฯ	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

บัญชีครุภัณฑ์

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.1 กลยุทธ์ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบและส่งเสริมการประกอบอาชีพในการดำรงชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

(2) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินโครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่จ่ายจริง	งบประมาณ คงเหลือ	แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	พัดลมติดผนัง - จัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาดใบพัด 18 นิ้ว ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 25.5 x ยาว 53.5 x สูง 54.0 ซม. กำลังไฟ : 64 วัตต์ ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ จำนวน 10 ตัว	15,000	15,000	0	√	-	-	16 – 22 ม.ค. 67	กองการศึกษาฯ	